

STR - Infrastruktur Feuerwache West
Bauablaufplan

Anlage 1
zur Baubeschreibung

Stand: 30.09.2026

	Bauzeit [wo]	von KW	bis KW	05/2027			06/2027			07/2027			08/2027			09/2027			10/2027			11/2027			12/2027																														
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																			
1. Erschließungsstraße																																																							
BA 1.0 Umverlegung Gasleitung	3	20/2027	22/2027																																																				
BA 1.1 Erschließungsstraße Bauabschnitt 1	4	23/2027	26/2027																																																				
BA 1.2 Erschließungsstraße Bauabschnitt 2	3	27/2027	29/2027																																																				
BA 1.3 Erschließungsstraße Bauabschnitt 3	3	30/2027	32/2027																																																				
BA 1.4 Erschließungsstraße Bauabschnitt 4	3	33/2027	35/2027																																																				
BA 1.5 Erschließungsstraße Bauabschnitt 5	3	36/2027	38/2027																																																				
BA 1.6 Erschließungsstraße Bauabschnitt 6	7	39/2027	45/2027																																																				
BA 1.7 Erschließungsstraße Bauabschnitt 7	5	46/2027	50/2027																																																				
BA 1.8 Deckschicht Erschließungsstraße (BA 1.0 bis BA 1.7)	0,5	50/2027	50/2027																																																				
2. Parkplatz P0																																																							
BA 2.1 Neubau Trinkwasserleitung DN 400 - Abschnitt Nord	3	21/2027	23/2027																																																				
BA 2.2 Einrichtung BE-Fläche, Bodenlager	1	23/2027	23/2027																																																				
BA 2.3 Neubau Trinkwasserleitung DN 400 - Abschnitt Süd	5	24/2027	28/2027																																																				
BA 2.4 Neubau Leerrohrtrasse PP-Beleuchtung	2	28/2027	29/2027																																																				
BA 2.5 Neubau RRK, Leerrohrtrasse PP-Beleuchtung	7	30/2027	36/2027																																																				
BA 2.6 Neubau/Anschluss RW-Kanal P0; Rückbau Stauraumkanal DN1400	3	37/2027	39/2027																																																				
BA 2.7 Neubau Leerrohrtrasse PP-Beleuchtung	2	40/2027	41/2027																																																				
BA 2.8 Rückbau Bestandsleitungen Baufeld FwW	3	42/2027	44/2027																																																				
BA 2.9 Neubau Leerrohrtrasse Süd, SW-Kanal Süd	6	45/2027	50/2027																																																				