

Bauzeitenplan / BA2 / Anbau Betriebsgebäude
Erweiterung Kläranlage Eggenstein-Leopoldshafen

Nr.		Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Verantwortlich	1. Qtl, 2026 Jan	2. Qtl, 2026 Feb	3. Qtl, 2026 Mrz	4. Qtl, 2026 Apr	1. Qtl, 2027 Mai	2. Qtl, 2027 Jun	3. Qtl, 2027 Jul	4. Qtl, 2027 Aug	1. Qtl, 2027 Sep	2. Qtl, 2027 Okt	3. Qtl, 2027 Nov	4. Qtl, 2027 Dez
1			Vorbereitung der Bauausführung	952 Tage	Mon 02.01.23	Don 22.10.26														
89			Bauabschnitt 1	558 Tage?	Mit 08.05.24	Mit 12.08.26														
263			Bauabschnitt 2	649 Tage	Mon 02.06.25	Mit 29.12.27														
264			Technische Klärung, Werk- und Montageplanung VT-MT inkl. Prüfung und Freigabe	9 Monate	Mon 02.06.25	Fre 20.02.26		Scharr Tec, IB, Gemeinde												
265			Lieferzeit VT-MT	6 Monate	Mit 22.10.25	Die 21.04.26	264EA-4 Monate	Scharr Tec												
266			Technische Klärung, Werk- und Montageplanung EMSR-Technik inkl. Prüfung und Freigabe	10 Wochen	Mit 19.11.25	Fre 06.02.26	264EA-3 Monate	Protech, IB, Gemeinde												
267			Lieferzeit/Schaltschrankfertigung	3 Monate	Mon 09.02.26	Mit 06.05.26	266	Protech												
268			Sand und Fettfang	30 Tage	Mon 01.06.26	Fre 10.07.26														
272			Einlaufhebewerk & Rechenanlage	35 Tage	Mon 08.06.26	Fre 24.07.26														
277			Kombibecken 2 & Gebläsestation	170 Tage	Mon 08.06.26	Mit 10.02.27														
285			Anbau Betriebsgebäude	255 Tage	Die 28.04.26	Mit 05.05.27														
286			Entleerung und Grobreinigung Schlammsilos 1 und 2	3 Wochen	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26	258;279EA-1 Woche	Gemeinde												
287			Abbruch Schlammsilo 1+2 bis 1 m unter GOK, Perforation, Verfüllung	2 Wochen	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	257AA;286	ARGE PZF												
288			Heizungsumbau Betriebsgebäude Bestand	3 Wochen	Die 28.04.26	Don 21.05.26	216;254	Bechem+Post												
289			Rückbau Flüssiggastank am Betriebsgebäude	1 Woche	Fre 22.05.26	Fre 29.05.26	288	Gemeinde												
290			Aushub und Gründung (Bodenaustausch) Betriebsgebäude	2 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	287;289	ARGE PZF												
291			Rohbau Betriebsgebäude (Bodenplatte, Wände EG, Decke über EG, Treppeneinbau, Wände OG, Ringanker über OG)	15 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 20.11.26	290	ARGE PZF												
292			Gerüstbauarbeiten	9 Wochen	Mon 16.11.26	Mit 27.01.27	293AA-1 Woche	Burkart												
293			Ausbaugewerke Anbau Betriebsgebäude	55 Tage	Mon 23.11.26	Mit 17.02.27														
294			Dacharbeiten	2 Wochen	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	291;76EA+8 Wochen	AN A917-08												
295			Außentüren und Fenster	2 Wochen	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	294	AN A917-08												
296			Fassadenarbeiten	3 Wochen	Mon 14.12.26	Mit 13.01.27	295EA-1 Woche	AN A917-08												
297			Montage PV-Module	1 Woche	Don 14.01.27	Mit 20.01.27	296	Protech												
298			Putzarbeiten	2 Wochen	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	294	AN A917-10												
299			Estricharbeiten	2 Wochen	Mon 21.12.26	Mit 13.01.27	298	Decker												
300			Fliesenarbeiten	2 Wochen	Don 14.01.27	Mit 27.01.27	299	Decker												
301			Innentüren	1 Woche	Don 28.01.27	Mit 03.02.27	300	AN A917-08												
302			Malerarbeiten	2 Wochen	Don 04.02.27	Mit 17.02.27	301	Hunger												
303			Abgehängte Decken	2 Wochen	Don 04.02.27	Mit 17.02.27	301	AN A917-06												
304			Heizungsinstallationen Anbau Betriebsgebäude	3 Monate	Mon 23.11.26	Mit 24.02.27	293AA;288	Bechem+Post												
305			Laborausrüstung und Lüftungstechnik Anbau Betriebsgebäude	1 Monat	Don 18.02.27	Mit 17.03.27	293;76EA+3 Monate	AN L917-01												
306			Installationsarbeiten EMSR-Technik Anbau Betriebsgebäude	4 Monate	Mon 07.12.26	Mit 07.04.27	294	Protech												
307			PLS Betriebsgebäude	2 Monate	Don 11.03.27	Mit 05.05.27	306EA-1 Monat	Protech												
308			Maschinengebäude & Treppenturm	60 Tage	Don 28.05.26	Mit 19.08.26														
313			Sand und Fettfang	20 Tage	Don 13.08.26	Mit 09.09.26														
319			Kombibecken 1	150 Tage	Don 11.02.27	Mit 08.09.27														
326			Straßenbauarbeiten und sonstige Außenanlagen Teil 2	9 Monate	Mon 23.11.26	Mit 11.08.27	282	ARGE PZF												
327			Zaunarbeiten	3 Monate	Don 20.05.27	Mit 11.08.27	326EA-3 Monate;87EA	AN A917-09												
328			Restarbeiten und Schlussrechnungen	4 Monate	Don 09.09.27	Mit 29.12.27	319;326;285													