

2304-B Generalsanierung Kreiskrankenhaus Bergstraße, Heppenheim

GS 2520 Interimscontainer

Anlage zu Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen), Punkt 1.2 Vertragsfristen

Einzelfrist 1: Werk- und Montageplanung; Fertigstellung 2 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich September 2026)

Einzelfrist 2: Erdarbeiten und Außenanlagen, TGA-Erschließung; Fertigstellung 13 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich November 2026)

Einzelfrist 3: Montage Container; Fertigstellung 4 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich Dezember 2026)

--- Ende der Anlage Vertragsfristen ---