

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2026																		2027																	
					2. Qtl, 2026		Jul	3. Qtl, 2026		4. Qtl, 2026			Jan	1. Qtl, 2027			Apr	2. Qtl, 2027		3. Qtl, 2027																				
Mai	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		Feb	Mrz	Mai	Jun	Jul		Aug	Sep																									
1					Ausschreibung/Vergabe Vorbereitung Vergabe Submission Vergabevorschlag Vergabe Planung Start Planung Abgabe EMSR-Daten Abgabe Ausführungsplanung AN Freigabe Ausführungsplanung AG Fertigung Start Fertigung Fertigung Ende Fertigung Bauausführung Start Montage Montage Ende Montage																																			
2	Ausschreibung/Vergabe	47 Tage	Die 04.08.26	Mit 07.10.26																																				
3	Vorbereitung Vergabe	7 Tage	Die 04.08.26	Mit 12.08.26																																				
4	Submission	0 Tage	Don 24.09.26	Don 24.09.26																																				
5	Vergabevorschlag	10 Tage	Don 24.09.26	Mit 07.10.26																																				
6	Vergabe	0 Tage	Mit 07.10.26	Mit 07.10.26																																				
7																																								
8	Planung	42 Tage	Mit 07.10.26	Fre 04.12.26																																				
9	Start Planung	0 Tage	Mit 07.10.26	Mit 07.10.26																																				
10	Abgabe EMSR-Daten	0 Tage	Fre 23.10.26	Fre 23.10.26																																				
11	Abgabe Ausführungsplanung AN	0 Tage	Fre 27.11.26	Fre 27.11.26																																				
12	Freigabe Ausführungsplanung AG	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26																																				
13																																								
14	Fertigung	100 Tage	Mon 07.12.26	Fre 23.04.27																																				
15	Start Fertigung	0 Tage	Mon 07.12.26	Mon 07.12.26																																				
16	Fertigung	100 Tage	Mon 07.12.26	Fre 23.04.27																																				
17	Ende Fertigung	0 Tage	Fre 23.04.27	Fre 23.04.27																																				
18																																								
19	Bauausführung	79 Tage	Mon 19.04.27	Don 05.08.27																																				
20	Start Montage	0 Tage	Mon 19.04.27	Mon 19.04.27																																				
21	Montage	70 Tage	Mon 19.04.27	Don 05.08.27																																				
22	Ende Montage	0 Tage	Don 05.08.27	Don 05.08.27																																				