

SKZ Zwiefalten Terminliste

Stand 17.06.2026

FRATERBAU 3.OG		Beginn	Ende
1.	Ausbauarbeiten		
	Malerarbeiten	20.07.2026	02.10.2026
	Bodenbelagsarbeiten	05.10.2026	04.12.2026
	Metallbauarbeiten Türen (Montage)	02.11.2026	06.11.2026
REFEKTBAU 3.OG			
1.	Ausbauarbeiten		
	Malerarbeiten	05.10.2026	04.12.2026
	Bodenbelagsarbeiten	05.10.2026	04.12.2026
	Metallbauarbeiten Türen (Montage)	09.11.2026	13.11.2026
FRATERBAU 2.OG			
1.	Ausräumen und Einrichten Baustelle (Bauaufzug)	11.01.2027	29.01.2027
2.	Abbrucharbeiten + Bauteilöffnungen	01.02.2027	25.02.2027
3.	Überarbeitung Werkplanung und Tragwerksplanung	22.02.2027	28.05.2027
4.	Werkstattplanung Zimmerarbeiten	15.03.2027	16.04.2027
5.	Prüfstatik + Roter Punkt	05.04.2027	28.05.2027
6.	Rohbauarbeiten	31.05.2027	30.07.2027
7.	Zimmerarbeiten (Tragwerk + Kuben)	31.05.2027	01.10.2027
8.	Fensterarbeiten Werkstattplanung	01.02.2027	12.03.2027
9.	Fensterarbeiten Produktion und Einbau	15.03.2027	30.04.2027
10.	Installationsarbeiten	21.06.2027	23.12.2027
11.	Trockenbauarbeiten	21.06.2027	23.12.2027
12.	Metallbauarbeiten Türen (Montage)	06.12.2027	23.12.2027
13.	Ausbauarbeiten (Innenputz/ Fliesen/ Schreiner/ Bodenbelag/ Maler)	06.09.2027	31.03.2028
REFEKTBAU 2.OG			
1.	Ausräumen	11.01.2027	29.01.2027
2.	Abbrucharbeiten + Bauteilöffnungen	28.02.2027	24.03.2027
3.	Überarbeitung Werkplanung und Tragwerksplanung	22.02.2027	28.05.2027
4.	Werkstattplanung Zimmerarbeiten	19.04.2027	07.05.2027
5.	Prüfstatik + Roter Punkt	05.04.2027	28.05.2027
6.	Rohbauarbeiten	16.08.2027	01.10.2027
7.	Zimmerarbeiten (Tragwerk + Kuben)	16.08.2027	01.10.2027
8.	Fensterarbeiten Werkstattplanung	01.02.2027	12.03.2027
9.	Fensterarbeiten Produktion und Einbau	15.03.2027	15.05.2027
10.	Installationsarbeiten	06.09.2027	24.03.2028
11.	Trockenbauarbeiten	06.09.2027	24.03.2028
12.	Metallbauarbeiten Türen (Montage)	06.12.2027	23.12.2027
13.	Ausbauarbeiten (Innenputz/ Fliesen/ Schreiner/ Bodenbelag/ Maler)	08.11.2027	26.05.2028

Aufgestellt:

10.02.2026/ 18.02.2026/ 17.06.2026

Andreas Reinhardt