

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende									2027			
					2. Qtl, 2026		3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			
					Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr
1																
2	Ausschreibung/Vergabe	40 Tage	Die 18.08.26	Mon 12.10.26	Ausschreibung/Vergabe 											
3	Vorbereitung Vergabe	6 Tage	Die 18.08.26	Die 25.08.26	Vorbereitung Vergabe 											
4	Veröffentlichung	0 Tage	Mit 26.08.26	Mit 26.08.26	Veröffentlichung 											
5	Submission	0 Tage	Mon 28.09.26	Mon 28.09.26	Submission 											
6	Vergabevorschlag	11 Tage	Mon 28.09.26	Mon 12.10.26	Vergabevorschlag 											
7	Vergabe	0 Tage	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26	Vergabe 											
8																
9	Planung	19 Tage	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26	Planung 											
10	Start Planung	0 Tage	Mon 12.10.26	Mon 12.10.26	Start Planung 											
11	Abgabe EMSR-Daten	0 Tage	Mon 26.10.26	Mon 26.10.26	Abgabe EMSR-Daten 											
12	Abgabe Ausführungsplanung AN	0 Tage	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26	Abgabe Ausführungsplanung AN 											
13	Freigabe Ausführungsplanung AG	0 Tage	Fre 06.11.26	Fre 06.11.26	Freigabe Ausführungsplanung AG 											
14																
15	Fertigung	70 Tage	Mon 09.11.26	Fre 12.02.27	Fertigung 											
16	Start Fertigung	0 Tage	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26	Start Fertigung 											
17	Fertigung	70 Tage	Mon 09.11.26	Fre 12.02.27	Fertigung 											
18	Ende Fertigung	0 Tage	Fre 12.02.27	Fre 12.02.27	Ende Fertigung 											
19																
20	Bauausführung	12 Tage	Mon 01.03.27	Die 16.03.27	Bauausführung 											
21	Start Montage	0 Tage	Mon 01.03.27	Mon 01.03.27	Start Montage 											
22	Montage	5 Tage	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27	Montage 											
23	Anschlussverrohrung bauseits	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	Anschlussverrohrung bauseits 											
24	Anschlussverkabelung bauseits	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	Anschlussverkabelung bauseits 											
25	Inbetriebnahme	2 Tage	Mon 15.03.27	Die 16.03.27	Inbetriebnahme 											