Bauzeitenplan Roßdorfschule Nürtingen Stand 08.05.2026

Nr.	Vorgang	Beginn gepl	Ende gepl	Dauer
001	**Bauvorhaben**	**02.02.26**	**23.12.27**	**488 T**
002	**Erweiterung und Umbau Rossdorfschule Nürtingen**	**02.02.26**	**26.11.27**	**469 T**
003	vorgezogene Maßnahmen	02.02.26	05.06.26	89 T
004	Freianlagen Abschnit West Ablauf gemäß BZP Fachplaner	02.02.26	08.05.26	69 T
005	Sockelabdichtung / Perimeterdämmung	16.03.26	27.03.26	10 T
006	Stillegen Sanitärinstallation vor Türöffnung	25.05.26	29.05.26	5 T
007	Türöffnung zu Toilettenanlage	29.05.26	02.06.26	3 T
008	Trockenbauanschlüsse zu Flur WC + Türe	03.06.26	05.06.26	3 T
009	Rohbau - und Zimmererarbeiten Erweiterung BA 1	06.07.26	30.04.27	211 T
010	Baustelleneinrichtung	06.07.26	17.07.26	10 T
011	Erstellen von Schutzwänden Erweiterung	27.07.26	30.07.26	4 T
012	Herstellen Grundleitungen UG / Stauraumkanal / Zisterne	13.07.26	21.08.26	30 T
013	Entkernung Windfang und HM Raum	03.08.26	07.08.26	5 T
014	Abbruch PCB/Asbest Belastete Bauteile Erweiterung	10.08.26	21.08.26	10 T
015	Abbruch Windfang und HM Raum Erweiterung	24.08.26	04.09.26	10 T
016	Erdaushub	07.09.26	17.09.26	9 T
017	Einbau Kiesfilter, Sauberkeitsschicht,..	21.09.26	02.10.26	10 T
018	Grundleitungen	21.09.26	02.10.26	10 T
019	Erstellung Fundamente Erweiterung	05.10.26	16.10.26	10 T
020	Erstellung Bodenplatte Erweiterung	19.10.26	30.10.26	10 T
021	Verfüllung Arbeitsraum	02.11.26	06.11.26	5 T
022	Erstellung Bestandsanschluss inkl Abdichtung	09.11.26	13.11.26	5 T
023	Erstellung Holzrahmenbauwände / Unterzüge / Stützen	01.03.27	12.03.27	10 T
024	Erstellung CLT Decken	15.03.27	18.03.27	4 T
025	Erstellung Holzrahmenbau Fassade	22.03.27	02.04.27	10 T
026	Erstellung Fassadenbekleidung / Anschlussdetails / Fensterbänke / Laibungen	05.04.27	30.04.27	20 T
027	Rohbau- und Zimmererarbeiten Innenhof / Fluchttreppe BA2	27.07.26	13.11.26	80 T
028	Erstellen von Schutzwänden Innenhof	27.07.26	30.07.26	4 T
029	Abbruch PCB Belastete Bauteile Innenhof	31.07.26	07.08.26	6 T
030	Abbruch Fassade / Geschossdecke / Bodenplatte Innenhof	10.08.26	21.08.26	10 T
031	Erdaushub Innenhof	24.08.26	28.08.26	5 T
032	Einbau Kiesfilter, Sauberkeitsschicht,..	01.09.26	02.09.26	2 T
033	Anschluss Grundleitungen	01.09.26	02.09.26	2 T
034	Erstellung Fundamente Innenhof / Fluchttreppe	07.09.26	11.09.26	5 T
035	Erstellung Aufzugsunterfahrt / Frostschürze / Bodenplatte Innenhof	14.09.26	22.09.26	7 T
036	Erstellung Stahlbau /CLT Wände Innenhof	23.09.26	02.10.26	8 T
037	Erstellung CLT Decke Innenhof	05.10.26	09.10.26	5 T
038	Erdauahub Fluchttreppe	31.08.26	04.09.26	5 T
039	Erstellung Fundamente / Stützen / Wandscheiben Fluchttreppe	07.09.26	18.09.26	10 T
040	Erstellung Fluchttreppe FT	21.09.26	02.10.26	10 T
041	Erstellung Holzrahmenbau + Fassadenbekleidung Innenhof	02.11.26	13.11.26	10 T
042	Rohbau- und Zimmererarbeiten Bestandsfassade	03.05.27	20.08.27	80 T
043	Erstellung Holzrahmenbau Fassadenbekleidung	03.05.27	11.06.27	30 T
044	Erstellung Anschlussdetails / Fensterbänke / Laibungen	14.06.27	25.06.27	10 T
045	Abbruch Brüstung Achse G/4-5	01.08.27	06.08.27	5 T
046	Erstellung Holzrahmenbau Fassadenbekleidung	09.08.27	20.08.27	10 T
047	Gerüstarbeiten	31.08.26	10.09.27	266 T
048	Fluchttreppe Bestand	31.08.26	05.09.26	8 T
049	Aufbau Fassadengerüst Erweiterung	08.02.27	19.02.27	15 T
050	Aufbau Fassadengerüst Innenhof	21.09.26	25.09.26	10 T
051	Aufbau Fassadengerüst Bestand	26.04.27	30.04.27	10 T
052	Aufbau Fassadengerüst HM Raum	19.07.27	23.07.27	10 T
053	Flachdacharbeiten	28.09.26	14.06.27	182 T
054	Temporäre Abdichtung Sockelanschlüsse Innenhof	28.09.26	02.10.26	5 T
055	Notabdichtung Dachfläche Innenhof	19.10.26	23.10.26	5 T
056	Flachdachabdichtung / Dämmarbeiten Innenhof	26.10.26	06.11.26	10 T
057	Abdichtung Sockelanschlüsse Innenhof	22.02.27	26.02.27	5 T
058	Abdichtung Attika Bestand	15.03.27	19.03.27	5 T
059	Notabdichtung Dachfläche Erweiterung	29.03.27	02.04.27	5 T
060	Flachdachabdichtung / Dämmarbeiten Erweiterung	05.04.27	16.04.27	10 T
061	Abdichtung Oberlicht	05.04.27	09.04.27	5 T
062	Dachbegrünung	08.05.27	21.05.27	10 T
063	Pflasterbelag Innenhof	01.06.27	14.06.27	10 T
064	Aufzugsarbeiten	10.05.27	10.09.27	90 T
065	Montage Aufzug	10.05.27	21.05.27	10 T
066	Inbetriebnahme Aufzug	30.08.27	10.09.27	10 T
067	Fassade, Außentüren	18.01.27	20.08.27	155 T
068	Montage Außentüren Fluchttreppe Achse 1/B-C EG+UG	18.01.27	29.01.27	10 T
069	Einbau Fassadenelemente Innenhof (dicht)	01.02.27	19.02.27	15 T
070	Montage Attika Innenhof	15.03.27	26.03.27	10 T
071	Montage LM Verbindungsgang EG+UG	22.02.27	05.03.27	10 T
072	Rückbau alte Attika Bestand	08.03.27	12.03.27	5 T
073	Einbau Oberlicht Erweiterung (dicht)	29.03.27	02.04.27	5 T
074	Einbau Fassadenelemente Erweiterung (dicht)	05.04.27	23.04.27	15 T
075	Montage Attika / Bekleidung Bestand+Erweiterung	12.04.27	23.04.27	10 T
076	Rückbau alte Fensterbank	26.04.27	30.04.27	5 T
077	Montage Sonnenschutz Bestand + Erweiterung	03.05.27	14.05.27	10 T
078	Einhausung RLT Gerät Dach	17.05.27	28.05.27	10 T
079	Montage neue Fensterbank	14.06.27	25.06.27	10 T
080	Einbau Fassadenelemente Achse G/4-5 EG UG	16.08.27	20.08.27	5 T
081	Estricharbeiten	05.04.27	04.06.27	45 T
082	Estrichergänzung Innenhofbereich	05.04.27	16.04.27	10 T
083	Estrich mit FBH Erweiterung	24.05.27	04.06.27	10 T
084	Blitzschutzarbeiten Ablauf gemäß BZP Fachplaner	05.10.26	04.06.27	171 T
085	Blitzschutzarbeiten inkl. Fangeinrichtungen	05.10.26	04.06.27	171 T
086	Baureinigung	11.01.27	26.11.27	229 T
087	**Innenausbau Erweiterung**	**16.11.26**	**05.11.27**	**250 T**
088	Rohinstallation HLSE Ablauf gemäß BZP Fachplaner	16.11.26	05.11.27	250 T
089	Sanitär 410	16.11.26	10.09.27	211 T
090	Falleitungen RW Innenhof	16.11.26	27.11.26	10 T
091	Fallleitungen RW Erweiterung	22.03.27	26.03.27	5 T
092	Rohinstallation Sanitär Erweiterung	19.04.27	14.05.27	20 T
093	Feininstallation Mensa	30.08.27	10.09.27	10 T
094	Feininstallation WCs	09.08.27	20.08.27	10 T
095	Lüftung	15.03.27	06.08.27	105 T
096	Einbauteile Dach RLT Geräte	15.03.27	19.03.27	5 T
097	RLT Geräte Dach	02.05.27	07.05.27	5 T
098	Rohmontage Lüftung	31.05.27	18.06.27	15 T
099	RLT Geräte Ganztag	02.08.27	06.08.27	5 T
100	Elektro	22.03.27	05.11.27	164 T
101	Baustromversorgung / Baubeleuchtung Ausbau	22.03.27	09.04.27	15 T
102	Rohmontage Elektro	12.04.27	30.07.27	80 T
103	Fertigmontage Elektro Flur+WC	23.08.27	03.09.27	10 T
104	Fertigmontage Elektro	04.10.27	05.11.27	24 T
105	Trockenbau	12.04.27	20.08.27	95 T
106	Trockenbauwände / Vorsatzschalen Erweiterung	12.04.27	30.04.27	15 T
107	Trockenbauwände / Vorsatzschalen schließen	10.05.27	21.05.27	10 T
108	Trockenbaudecken WC	21.06.27	30.06.27	8 T
109	Trockenbaudecken Erweiterung	21.06.27	23.07.27	25 T
110	Lamellendecke Mensa Erweiterung	26.07.27	06.08.27	10 T
111	Deckenschotts LM F30	02.08.27	06.08.27	5 T
112	Trockenbaudecken Ganztag EG	09.08.27	20.08.27	10 T
113	Leichtmetalltüren / Verglasung	16.08.27	27.08.27	10 T
114	Montage LM Türen Verglasungen Treppenraum EG	16.08.27	27.08.27	10 T
115	Schlosserarbeiten	22.02.27	13.08.27	125 T
116	Montage Geländer Aussentreppe inkl Handlauf	22.02.27	12.03.27	15 T
117	Montage Geländer Innentreppe inkl Handlauf	02.08.27	13.08.27	10 T
118	Fliesenarbeiten	12.07.27	30.07.27	15 T
119	Fliesenarbeiten WCs	12.07.27	23.07.27	10 T
120	Fliesenarbeiten Mensaküche	26.07.27	30.07.27	5 T
121	Mobile Trennwand	14.06.27	08.10.27	85 T
122	Montage Führungsschienen	14.06.27	18.06.27	5 T
123	Montage Mobile Trennwand	04.10.27	08.10.27	5 T
124	Schreinerarbeiten	19.07.27	01.10.27	55 T
125	Montage Holztrennwände EG & Türzargen	19.07.27	06.08.27	15 T
126	Montage Flurtrennwand Mensa	09.08.27	20.08.27	10 T
127	Montage Mensa Ausgabe	23.08.27	03.09.27	10 T
128	Montage Türblätter WC	16.08.27	20.08.27	5 T
129	Montage Türblätter Erweiterung	27.09.27	01.10.27	5 T
130	WC Trennwände	23.08.27	27.08.27	5 T
131	Montage WC Trennwände	23.08.27	27.08.27	5 T
132	Malerarbeiten	09.08.27	15.10.27	50 T
133	Malerarbeiten WC Kern	09.08.27	13.08.27	5 T
134	Malerarbeiten Erweiterung	06.09.27	17.09.27	10 T
135	Malerarbeiten Restarbeiten	11.10.27	15.10.27	5 T
136	Verteilerküche Mensa	23.08.27	03.09.27	10 T
137	Montage Verteilerküche Mensa	23.08.27	03.09.27	10 T
138	Bodenbelagsarbeiten	06.09.27	30.10.27	40 T
139	Bodenbelag EG Erweiterung	06.09.27	24.09.27	15 T
140	Bodenbelag Sauberlaufmatten	25.10.27	30.10.27	5 T
141	**Innenausbau Bestand**	**15.03.27**	**17.12.27**	**199 T**
142	Container	15.03.27	17.12.27	199 T
143	Container für Auslagerung GG Stellen	15.03.27	02.04.27	49 T
144	Gartengeschoss	05.04.27	10.09.27	115 T
145	Beräumen der Klassenzimmer GG/ Umzug in Container	05.04.27	09.04.27	5 T
146	Einzug ins Gartengeschoss	06.09.27	10.09.27	5 T
147	Beräumen Teilbereiche Erdgeschoss	06.09.27	10.09.27	5 T
148	Trockenbauarbeiten	12.04.27	27.08.27	100 T
149	UV RLT GG Erstellen	12.04.27	16.04.27	5 T
150	Öffnung Trockenbaudecken GG für Heizung	19.04.27	30.04.27	10 T
151	Rückbau Abhangdecke GG Flur	02.05.27	14.05.27	10 T
152	Vorsatzschalen Umkleide Hausmeister GG	03.05.27	07.05.27	5 T
153	Deckenschotts für F30 Verglasung	10.05.27	14.05.27	5 T
154	TB Umkleide Hausmeister UG schließen	31.05.27	04.06.27	5 T
155	Montage AHD UG Abschnitt 1+2	14.06.27	02.07.27	15 T
156	Montage AHD UG Abschnitt 3+4	05.07.27	23.07.27	15 T
157	Montage AHD EG	26.07.27	13.08.27	15 T
158	Rückbau Abhangdecke WC Anlage	26.07.27	30.07.27	5 T
159	Trockenbauarbeiten Verwaltung	16.08.27	27.08.27	10 T
160	UG Elektroinstallation gemäß BZPL Fachplaner E	12.04.27	02.09.27	104 T
161	Elektroinstallation UG Bestand Spannungsfrei / Rückbau	12.04.27	13.04.27	2 T
162	UV RLT Geräte UG	19.04.27	23.04.27	5 T
163	Elektroinstalltion zu RLT Geräten	23.04.27	06.05.27	10 T
164	Rohmontage Elektro UG Flur	10.05.27	18.06.27	30 T
165	Feinmontage Elektro UG Flur	20.08.27	02.09.27	10 T
166	Elektroinstallation Verwaltung	02.08.27	13.08.27	10 T
167	UG Sanitär gemäß BZP Fachplaner	17.05.27	30.07.27	55 T
168	Rohinstallation GG WCs+Umkleiden	17.05.27	28.05.27	10 T
169	Endmontage GG	19.07.27	30.07.27	10 T
170	UG Lüftung+ Heizung gemäß BZP Fachplaner	03.05.27	16.07.27	55 T
171	Einbringung/Umschluss Fernwärmestation	03.05.27	14.05.27	10 T
172	Kernbohrungen EG+UG	10.05.27	14.05.27	5 T
173	Montage Hauptleitung Decke UG inkl. Abgänge Abschnitt 1	17.05.27	28.05.27	10 T
174	Montage Hauptleitung Decke UG inkl. Abgänge Abschnitt 2	31.05.27	11.06.27	10 T
175	Montage Hauptleitung Decke UG inkl. Abgänge Abschnitt 3	14.06.27	25.06.27	10 T
176	Montage Hauptleitung Decke UG inkl. Abgänge Abschnitt 4	28.06.27	09.07.27	10 T
177	RLT Geräte Abschnitt 1	31.05.27	04.06.27	5 T
178	RLT Geräte Abschnitt 2	14.06.27	18.06.27	5 T
179	RLT Geräte Abschnitt 3	28.06.27	02.07.27	5 T
180	RLT Geräte Abschnitt 4	12.07.27	16.07.27	5 T
181	EG Lüftung+ Heizung Gemäß BZP Fachplaner	26.07.27	27.08.27	25 T
182	RLT Geräte EG	26.07.27	13.08.27	15 T
183	Inbetriebnahme RLT Geräte	23.08.27	27.08.27	5 T
184	UG Schreinerarbeiten	07.06.27	02.07.27	20 T
185	Montage Verkleidung Lüftungsgeräte	07.06.27	02.07.27	20 T
186	EG Schreinerarbeiten	24.05.27	03.09.27	75 T
187	Montage Verkleidung Lüftungsgeräte	24.05.27	24.05.27	21 T
188	Montage Türzargen Verwaltung	30.08.27	03.09.27	5 T
189	Leichtmetalltüren / Verglasung	28.06.27	09.07.27	10 T
190	Montage LM Türen Verglasungen Treppenraum UG	28.06.27	09.07.27	10 T
191	Fliesenarbeiten	07.06.27	11.06.27	5 T
192	Fliesenarbeiten WCs GG	07.06.27	11.06.27	5 T
193	Bodenbelagsarbeiten	12.04.27	10.09.27	110 T
194	Rückbau Bodenbelag GG	12.04.27	23.04.27	10 T
195	Bodenbelag GG	02.08.27	20.08.27	15 T
196	Rückbau Bodenbelag EG	09.08.27	13.08.27	5 T
197	Bodenbelag EG	16.08.27	03.09.27	15 T
198	Bodenbelag Verwaltung	06.09.27	10.09.27	5 T
199	Malerarbeiten	12.07.27	03.09.27	40 T
200	Malerarbeiten GG 1+2	12.07.27	16.07.27	5 T
201	Malerarbeiten GG 3+4	26.07.27	30.07.27	5 T
202	Malerarbeiten EG	09.08.27	20.08.27	10 T
203	Malerarbeiten Verwaltung	30.08.27	03.09.27	5 T
204	**Übergabe Bauherr**	**02.11.27**	**23.12.27**	**38 T**
205	Gewerkeabnahmen / SV Abnahmen / Techn. Inbetriebnahmen	02.11.27	10.12.27	29 T
206	Brandschutztechnische Abnahme	13.12.27	17.12.27	5 T
207	Übergabe	22.12.27	23.12.27	2 T