Neubau Aufnahme und Krisenintervention Forensische Klinik - ZfP Weissenau
Projektnummer: W24125

Bauzeitenplan
Stand: 30.07.2026

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	LPH 8 BAUAUSFÜHRUNG	956kt	Mo, 29.09.25	Do, 11.05.28
1.1	Baubeginn	1at	Mo, 29.09.25	Mo, 29.09.25
1.2	ROHBAUGEWERKE	745kt	Mo, 29.09.25	Mi, 13.10.27
1.2.1	ROHBAUARBEITEN	307wt	Mo, 29.09.25	Sa, 17.10.26
1.2.1.1	Abgeschlossene Vorgänge	70wt	Mo, 29.09.25	Sa, 20.12.25
1.2.1.2	EG: Betonier- u. Maurerarbeiten Wände u. Decke	70wt	Mi, 10.12.25	Di, 17.03.26
1.2.1.3	OG 1: Betonier- u. Maurerarbeiten Wände u. Decke	70wt	Mo, 16.03.26	Do, 11.06.26
1.2.1.3.1	OG 1 : Abschnitt 1 Wände	20wt	Mo, 16.03.26	Do, 09.04.26
1.2.1.3.2	OG 1 : Abschnitt 2 Wände	20wt	Fr, 10.04.26	Mo, 04.05.26
1.2.1.3.3	OG 1 : Abschnitt 3 Wände	20wt	Di, 05.05.26	Fr, 29.05.26
1.2.1.3.4	OG 1 : Abschnitt 1 Decke	20wt	Sa, 04.04.26	Di, 28.04.26
1.2.1.3.5	OG 1 : Abschnitt 2 Decke	18wt	Mi, 29.04.26	Do, 21.05.26
1.2.1.3.6	OG 1 : Abschnitt 3 Decke	16wt	Fr, 22.05.26	Do, 11.06.26
1.2.1.4	OG2: Betonier- u.Maurerarbeiten Wände u. Decke	71wt	Mi, 10.06.26	Mo, 31.08.26
1.2.1.4.1	OG 2 : Abschnitt 1 Wände	20wt	Mi, 10.06.26	Do, 02.07.26
1.2.1.4.2	OG 2 : Abschnitt 2 Wände	20wt	Fr, 03.07.26	Sa, 25.07.26
1.2.1.4.3	OG 2 : Abschnitt 3 Wände	20wt	Mo, 27.07.26	Di, 18.08.26
1.2.1.4.4	OG 2 : Abschnitt 1 Decke	18wt	Di, 30.06.26	Mo, 20.07.26
1.2.1.4.5	OG 2 : Abschnitt 2 Decke	18wt	Di, 21.07.26	Mo, 10.08.26
1.2.1.4.6	OG 2 : Abschnitt 3 Decke	18wt	Di, 11.08.26	Mo, 31.08.26
1.2.1.5	Attika	11wt	Di, 01.09.26	Sa, 12.09.26
1.2.1.6	prov. Schließen Öffnungen	11wt	Di, 01.09.26	Sa, 12.09.26
1.2.1.7	Abdichtungsarbeiten Boden EG Leistungsumfang Rohbau	14wt	Mi, 25.03.26	Sa, 11.04.26
1.2.1.8	Restarbeiten / Fertigstellung Rohbau	29wt	Mo, 14.09.26	Sa, 17.10.26
1.2.2	BLITZSCHUTZARBEITEN	374at	Fr, 31.10.25	Fr, 21.05.27
1.2.2.1	Ringerder EG	10at	Fr, 31.10.25	Do, 13.11.25
1.2.2.2	Fundamenterder EG	27at	Fr, 14.11.25	Mi, 07.01.26
1.2.2.3	Bitzschutz Dacheinbauen	15at	Mo, 15.03.27	Di, 06.04.27
1.2.2.4	Blitzschutz Fassade einbauen	10at	Fr, 19.02.27	Do, 04.03.27
1.2.2.5	Fertigstellung Blitzschutz	10at	Mi, 05.05.27	Do, 20.05.27
1.2.2.6	Freimessung Blitzschutz	1at	Fr, 21.05.27	Fr, 21.05.27
1.2.3	GERÜSTBAUARBEITEN	258at	Mo, 14.09.26	Mi, 29.09.27
1.2.3.1	Gerüstbauarbeiten	10at	Mo, 14.09.26	Fr, 25.09.26
1.2.3.2	Gerüst Standzeit	235at	Mo, 28.09.26	Fr, 10.09.27
1.2.3.3	Gerüst Abbau	10at	Do, 16.09.27	Mi, 29.09.27
1.2.4	DACHDECKUNGS- UND ABDICHTUNGS-, SPENGLERARBEITEN	465kt	Mo, 06.07.26	Mi, 13.10.27
1.2.4.1	Grundkörper Dacheinläufe liefern, montieren für Betonage durch Gewerk Rohbau	5at	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26
1.2.4.2	Dampfsperre inkl. Behelfsabdichtung Innenhöfe vor Gerüstbauarbeiten	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
1.2.4.3	Bestellung, Lieferzeit Einbauten	85kt	Sa, 11.07.26	Sa, 03.10.26
1.2.4.4	Oberlichter, Dachausstiege, RWA sukzessive Dampfsperre	10at	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26
1.2.4.5	Dampfsperre inkl. Behelfsabdichtung	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
1.2.4.6	Dämmung	20at	Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26
1.2.4.7	Dachabdichtungsarbeiten Oberlage	20at	Mo, 02.11.26	Fr, 27.11.26
1.2.4.8	Abdichtungsarbeiten Innenhöfe	10at	Do, 30.09.27	Mi, 13.10.27
1.2.4.9	Dachbegrünung	15at	Mo, 15.03.27	Di, 06.04.27
1.2.5	FENSTER UND AUSSENTÜREN	178at	Mo, 01.06.26	Do, 18.02.27
1.2.5.1	Werk- und Montageplanung	40at	Mo, 01.06.26	Mo, 27.07.26
1.2.5.2	Prüfung und Freigabe W+M Planung	10at	Di, 28.07.26	Mo, 10.08.26
1.2.5.3	Freigabe Musterfenster	1at	Mo, 10.08.26	Mo, 10.08.26
1.2.5.4	Produktion Fenster + Außentüren + PR Fassade geschossweise	80at	Di, 11.08.26	Mo, 30.11.26
1.2.5.5	EG: Vor-Ort-Aufmass	5at	Di, 28.07.26	Mo, 03.08.26
1.2.5.6	EG: Fenster + Außentüren + PR Fassade Einbau	15at	Di, 01.12.26	Mo, 21.12.26
1.2.5.7	OG 1: Vor-Ort-Aufmass	5at	Di, 04.08.26	Mo, 10.08.26
1.2.5.8	OG 1: Fenster + PR Fassade Einbau	15at	Fr, 08.01.27	Do, 28.01.27
1.2.5.9	OG 2: Vor-Ort-Aufmass	5at	Di, 01.09.26	Mo, 07.09.26
1.2.5.10	OG 2: Fenster + PR Fassade Einbau	15at	Fr, 29.01.27	Do, 18.02.27
1.2.5.11	Gebäude DICHT UND TROCKEN	1at	Do, 18.02.27	Do, 18.02.27
1.2.6	SONNENSCHUTZ	25at	Fr, 19.02.27	Do, 25.03.27
1.2.6.1	Einbau Sonnenschutz	25at	Fr, 19.02.27	Do, 25.03.27
1.2.7	VORGEHÄNGTE HINTERL. FASSADE	135at	Fr, 19.02.27	Do, 02.09.27
1.2.7.1	BFT Eingang	10at	Fr, 19.02.27	Do, 04.03.27
1.2.7.2	Vormauerung Klinker	105at	Fr, 05.03.27	Do, 05.08.27
1.2.7.3	Attika BFT	15at	Fr, 16.07.27	Do, 05.08.27
1.2.7.4	Fensterbank BFT	20at	Fr, 06.08.27	Do, 02.09.27
1.2.8	AUFZÜGE	310at	Di, 07.04.26	Fr, 09.07.27
1.2.8.1	Abstimmung mit Rohbau / Einbauteile liefern	10at	Di, 07.04.26	Mo, 20.04.26
1.2.8.2	Einbau / Fertigmontage	20at	Mo, 14.06.27	Fr, 09.07.27
1.3	AUSBAUGEWERKE KG300	509kt	Mo, 26.10.26	Fr, 17.03.28
1.3.1	SCHREINERARBEITEN - INNENTÜREN	286at	Mo, 02.11.26	Di, 11.01.28
1.3.1.1	Aufmaß, Werkstattzeichnung und Produktion	40at	Mo, 02.11.26	Fr, 08.01.27
1.3.1.2	Montagezargen	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.3.1.3	Blockzargen	25at	Mi, 03.11.27	Di, 07.12.27
1.3.1.4	Holztürblätter, Schiebetüren	15at	Mi, 08.12.27	Di, 11.01.28
1.3.2	METALLBAUARBEITEN - INNENTÜREN	286at	Mo, 02.11.26	Di, 11.01.28
1.3.2.1	Aufmaß, Werkstattzeichnung und Produktion	40at	Mo, 02.11.26	Fr, 08.01.27
1.3.2.2	Montagezargen	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.3.2.3	Zargen	25at	Mi, 03.11.27	Di, 07.12.27
1.3.2.4	Stahlblechtüren, JVA Türen	15at	Mi, 08.12.27	Di, 11.01.28
1.3.3	STAHLBAU- UND SCHLOSSERARBEITEN	169at	Mo, 02.11.26	Do, 15.07.27
1.3.3.1	Aufmaß, Werkstattzeichnung und Produktion	40at	Mo, 02.11.26	Fr, 08.01.27
1.3.3.2	Geländer Innentreppen	30at	Fr, 04.06.27	Do, 15.07.27
1.3.4	PUTZ- UND STUCKARBEITEN	236at	Mo, 11.01.27	Di, 14.12.27
1.3.4.1	Innenputz EG beginnend an Massivwänden ohne Trockenbau	20at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.02.27
1.3.4.2	Innenputz OG 1	20at	Do, 04.02.27	Mi, 03.03.27
1.3.4.3	Innenputz OG 2	20at	Di, 02.03.27	Mi, 31.03.27
1.3.4.4	Beiputzarbeiten (Türen, etc.)	5at	Mi, 08.12.27	Di, 14.12.27
1.3.5	TROCKENBAU	211at	Mo, 26.10.26	Mo, 06.09.27
1.3.5.1	Boden- und Deckenschienen EG	5at	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26
1.3.5.2	UK Wände u. einseitig beplanken EG	12at	Mo, 16.11.26	Di, 01.12.26
1.3.5.3	Boden- und Deckenschienen OG 1	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
1.3.5.4	UK Wände + einseitig beplanken OG 1	8at	Mi, 02.12.26	Fr, 11.12.26
1.3.5.5	Boden- und Deckenschienen OG 2	5at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26
1.3.5.6	UK Wände + einseitig beplanken OG 2	8at	Mo, 14.12.26	Mi, 23.12.26
1.3.5.7	(Eventuell) Estrich / Putzabstellungen Wände	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.3.5.8	Freigabe Schließen der Wände durch TGA	1at	Mi, 03.02.27	Mi, 03.02.27
1.3.5.9	Wände schließen Geschossweise	25at	Mi, 03.02.27	Di, 09.03.27
1.3.5.10	EG UK GK Decke nach Belastbarkeit Estrich	15at	Fr, 30.04.27	Mo, 24.05.27
1.3.5.11	OG 1 UK GK Decke nach Belastbarkeit Estrich	15at	Fr, 21.05.27	Fr, 11.06.27
1.3.5.12	OG 2 UK GK Decke nach Belastbarkeit Estrich	15at	Do, 10.06.27	Mi, 30.06.27
1.3.5.13	Freigabe Schließen der Decken	1at	Mo, 12.07.27	Mo, 12.07.27
1.3.5.14	UK ergänzen + Schließen Decken GK	40at	Di, 13.07.27	Mo, 06.09.27
1.3.5.14.1	EG	10at	Di, 13.07.27	Mo, 26.07.27
1.3.5.14.2	OG1	15at	Di, 27.07.27	Mo, 16.08.27
1.3.5.14.3	OG2	15at	Di, 17.08.27	Mo, 06.09.27
1.3.6	SCHREINER - Akustikdecken- und Wände (MZH)	134at	Mo, 10.05.27	Di, 16.11.27
1.3.6.1	Unterkonstruktion setzen	30at	Mo, 10.05.27	Di, 22.06.27
1.3.6.2	Freigabe Schließen der Decken / Wände	1at	Di, 20.07.27	Di, 20.07.27
1.3.6.3	Decken schließen	25at	Di, 20.07.27	Mo, 23.08.27
1.3.6.4	Sporthallentüren, Verkleidung Prallwände	20at	Di, 19.10.27	Di, 16.11.27
1.3.7	ESTRICHARBEITEN	91kt	Mo, 15.03.27	So, 13.06.27
1.3.7.1	Dämmungen EG	7at	Mo, 15.03.27	Di, 23.03.27
1.3.7.2	FBH EG	10at	Mi, 24.03.27	Do, 08.04.27
1.3.7.3	Estrich EG	10at	Fr, 09.04.27	Do, 22.04.27
1.3.7.4	Dämmungen OG1	7at	Mi, 24.03.27	Mo, 05.04.27
1.3.7.5	FBH OG1	10at	Fr, 09.04.27	Do, 22.04.27
1.3.7.6	Estrich OG 1	10at	Fr, 23.04.27	Fr, 07.05.27
1.3.7.7	Dämmungen OG2	7at	Di, 06.04.27	Mi, 14.04.27
1.3.7.8	FBH OG2	10at	Fr, 23.04.27	Fr, 07.05.27
1.3.7.9	Estrich OG 2	10at	Mo, 10.05.27	Mo, 24.05.27
1.3.7.10	Estrich Trocknungszeit (Annahme mit Beschleuniger 20 KT)	20kt	Di, 25.05.27	So, 13.06.27
1.3.8	TERRAZZO IN GEWERK ESTRICHARBEITEN	115at	Mo, 14.06.27	Mo, 22.11.27
1.3.8.1	EG Terrazzo Schienen & Aufsatzschicht (ca. 3-4cm)	15at	Mo, 14.06.27	Fr, 02.07.27
1.3.8.2	OG1 Terrazzo Schienen & Aufsatzschicht (ca. 3-4cm)	15at	Do, 01.07.27	Mi, 21.07.27
1.3.8.3	OG2 Terrazzo Schienen & Aufsatzschicht (ca. 3-4cm)	15at	Di, 20.07.27	Mo, 09.08.27
1.3.8.4	Terrazzo schleifen EG	10at	Di, 27.07.27	Mo, 09.08.27
1.3.8.5	Terrazzo schleifen OG1	10at	Di, 10.08.27	Mo, 23.08.27
1.3.8.6	Terrazzo schleifen OG2	10at	Di, 24.08.27	Mo, 06.09.27
1.3.8.7	Fertigteile Treppen TRH 1	15at	Di, 07.09.27	Mo, 27.09.27
1.3.8.8	Fertigteile Treppen TRH 2	15at	Fr, 24.09.27	Do, 14.10.27
1.3.8.9	Fertigteile Treppen TRH 3	15at	Mi, 13.10.27	Mi, 03.11.27
1.3.8.10	Fertigteile Treppen TRH 4	15at	Di, 02.11.27	Mo, 22.11.27
1.3.9	FLIESEN UND PLATTENARBEITEN	65at	Di, 10.08.27	Di, 09.11.27
1.3.9.1	Abdichtungsarbeiten EG	5at	Di, 10.08.27	Mo, 16.08.27
1.3.9.2	Spachtelarbeiten & Verlegen EG	10at	Di, 17.08.27	Mo, 30.08.27
1.3.9.3	Abdichtungsarbeiten OG1	10at	Di, 17.08.27	Mo, 30.08.27
1.3.9.4	Spachtelarbeiten & Verlegen OG1	25at	Di, 31.08.27	Mo, 04.10.27
1.3.9.5	Abdichtungsarbeiten OG2	10at	Di, 31.08.27	Mo, 13.09.27
1.3.9.6	Spachtelarbeiten & Verlegen OG2	25at	Di, 05.10.27	Di, 09.11.27
1.3.10	BODENBELAGSARBEITEN-LINO / KAUTSCHUK	45at	Di, 31.08.27	Di, 02.11.27
1.3.10.1	Spachtelarbeiten & Verlegen EG	15at	Di, 31.08.27	Mo, 20.09.27
1.3.10.2	Spachtelarbeiten & Verlegen OG1	15at	Di, 21.09.27	Mo, 11.10.27
1.3.10.3	Spachtelarbeiten & Verlegen OG2	15at	Di, 12.10.27	Di, 02.11.27
1.3.11	EPOXIDHARZBESCHICHTUNG	15at	Mi, 03.11.27	Di, 23.11.27
1.3.11.1	Beschichtung Wand	10at	Mi, 03.11.27	Di, 16.11.27
1.3.11.2	Beschichtung Boden	5at	Mi, 17.11.27	Di, 23.11.27
1.3.12	SPORTBODEN	91at	Mo, 14.06.27	Mo, 18.10.27
1.3.12.1	Außmaß Freigabe	20at	Mo, 14.06.27	Fr, 09.07.27
1.3.12.2	Einbau Sportboden	15at	Di, 21.09.27	Mo, 11.10.27
1.3.12.3	Linierung	5at	Di, 12.10.27	Mo, 18.10.27
1.3.13	SPORTGERÄTE	152at	Di, 20.04.27	Di, 23.11.27
1.3.13.1	Bodenhülsen	5at	Di, 27.04.27	Mo, 03.05.27
1.3.13.2	Vormontage Sportgeräte	5at	Di, 20.04.27	Mo, 26.04.27
1.3.13.3	Endmontage Sportgeräte	5at	Mi, 17.11.27	Di, 23.11.27
1.3.14	MALER- UND TAPEZIERARBEITEN	85at	Di, 12.10.27	Di, 22.02.28
1.3.14.1	Malerarbeiten Decke	35at	Di, 12.10.27	Di, 30.11.27
1.3.14.2	Malerarbeiten Wände	40at	Mi, 17.11.27	Di, 25.01.28
1.3.14.3	Restarbeiten & Ausbesserungen	20at	Mi, 26.01.28	Di, 22.02.28
1.3.15	SCHREINERARBEITEN EINBAUMÖBEL	120at	Fr, 17.09.27	Fr, 17.03.28
1.3.15.1	Aufmaß und Werkstattzeichnungen	30at	Fr, 17.09.27	Do, 28.10.27
1.3.15.2	Übergabe Werkstattzeichnung	1at	Fr, 29.10.27	Fr, 29.10.27
1.3.15.3	Prüfung Werkstattzeichnung	10at	Fr, 29.10.27	Fr, 12.11.27
1.3.15.4	Produktion	30at	Mo, 15.11.27	Fr, 07.01.28
1.3.15.5	Einbau Festeinbauten	50at	Mo, 10.01.28	Fr, 17.03.28
1.3.16	WC TRENNWÄNDE	40at	Di, 31.08.27	Mo, 25.10.27
1.3.16.1	Aufmaß und Werkstattzeichnungen	30at	Di, 31.08.27	Mo, 11.10.27
1.3.16.2	Einbau WC Trennwände	10at	Di, 12.10.27	Mo, 25.10.27
1.3.17	SCHLIEßANLAGE	55at	Di, 26.10.27	Di, 25.01.28
1.3.17.1	Planung und Abstimmung	45at	Di, 26.10.27	Di, 11.01.28
1.3.17.2	Einbau Schließanlage	10at	Mi, 12.01.28	Di, 25.01.28
1.3.18	BESCHILDERUNG	10at	Mi, 12.01.28	Di, 25.01.28
1.3.18.1	Einbau Beschilderung	10at	Mi, 12.01.28	Di, 25.01.28
1.3.19	GEBÄUDEREINIGUNG	57at	Mo, 06.12.27	Di, 07.03.28
1.3.19.1	Gebäudereinigung Zwischenreinigung	10at	Mo, 06.12.27	Fr, 17.12.27
1.3.19.2	Gebäudereinigung Feinreinigung	15at	Mi, 16.02.28	Di, 07.03.28
1.4	TECHNISCHE AUSBAUGEWERKE KG400	585at	Mi, 10.12.25	Do, 11.05.28
1.4.1	HEIZUNG	430at	Mo, 06.07.26	Mo, 03.04.28
1.4.1.1	Rohinstallation Heizung	97at	Mo, 06.07.26	Di, 17.11.26
1.4.1.2	EG Rohinstallation Technikraum	50at	Mo, 06.07.26	Fr, 11.09.26
1.4.1.3	EG Rohinstallation Heizung	35at	Mo, 02.11.26	Fr, 18.12.26
1.4.1.4	1.OG Rohinstallation Heizung	35at	Mo, 21.12.26	Fr, 19.02.27
1.4.1.5	2.OG Rohinstallation Heizung	35at	Mo, 22.02.27	Di, 13.04.27
1.4.1.6	Fertiginstallation Heizung	60at	Mo, 25.10.27	Mo, 31.01.28
1.4.1.7	Inbetriebnahme	25at	Di, 01.02.28	Mo, 06.03.28
1.4.1.8	Probebetrieb	20at	Di, 07.03.28	Mo, 03.04.28
1.4.2	SANITÄR	375at	Mo, 21.09.26	Mo, 03.04.28
1.4.2.1	Rohinstallation Sanitär	125at	Mo, 21.09.26	Di, 30.03.27
1.4.2.2	EG Rohinstallation Sanitär	45at	Mo, 02.11.26	Fr, 15.01.27
1.4.2.3	1.OG Rohinstallation Sanitär	45at	Mo, 18.01.27	Fr, 19.03.27
1.4.2.4	2.OG Rohinstallation Sanitär	45at	Mo, 22.03.27	Fr, 28.05.27
1.4.2.5	Fertiginstallation Sanitär	60at	Mo, 25.10.27	Mo, 31.01.28
1.4.2.6	Inbetriebnahme	25at	Di, 01.02.28	Mo, 06.03.28
1.4.2.7	Probebetrieb	20at	Di, 07.03.28	Mo, 03.04.28
1.4.3	LÜFTUNG	425at	Mo, 06.07.26	Mo, 27.03.28
1.4.3.1	Rohinstallation Lüftung	112at	Mo, 06.07.26	Di, 08.12.26
1.4.3.2	EG Rohinstallation Lüftung	37at	Mo, 02.11.26	Di, 22.12.26
1.4.3.3	1.OG Rohinstallation Lüftung	37at	Mi, 23.12.26	Do, 25.02.27
1.4.3.4	2.OG Rohinstallation Heizung	38at	Fr, 26.02.27	Do, 22.04.27
1.4.3.5	Fertiginstallation Lüftung	55at	Mo, 25.10.27	Mo, 24.01.28
1.4.3.6	Inbetriebnahme	25at	Di, 25.01.28	Mo, 28.02.28
1.4.3.7	Probebetrieb	20at	Di, 29.02.28	Mo, 27.03.28
1.4.4	MSR	370at	Mo, 21.09.26	Mo, 27.03.28
1.4.4.1	Rohinstallation MSR	67at	Mo, 21.09.26	Di, 22.12.26
1.4.4.2	Fertiginstallation MSR	55at	Mo, 25.10.27	Mo, 24.01.28
1.4.4.3	Inbetriebnahme MSR	25at	Di, 25.01.28	Mo, 28.02.28
1.4.4.4	Probebetrieb MSR	20at	Di, 29.02.28	Mo, 27.03.28
1.4.5	PV-ANLAGE	50at	Mo, 22.02.27	Di, 04.05.27
1.4.5.1	UK PV	30at	Mo, 22.02.27	Di, 06.04.27
1.4.5.2	PV Module	20at	Mi, 07.04.27	Di, 04.05.27
1.4.6	ELEKTRO	565at	Mi, 10.12.25	Mo, 10.04.28
1.4.6.1	Einlegearbeiten Decke und Wände EG	58at	Mi, 10.12.25	Di, 17.03.26
1.4.6.2	Einlegearbeiten Decke und Wände 1.OG	58at	Mo, 16.03.26	Do, 11.06.26
1.4.6.3	Einlegearbeiten Decke und Wände 2.OG	58at	Mi, 10.06.26	Fr, 28.08.26
1.4.6.4	Vorinstallation Trassen EG	18at	Mi, 24.06.26	Fr, 17.07.26
1.4.6.5	Vorinstallation Trassen OG 1	20at	Mo, 20.07.26	Fr, 14.08.26
1.4.6.6	Vorinstallation Trassen OG 2	20at	Mo, 21.09.26	Fr, 16.10.26
1.4.6.7	Rohinstallation	280at	Mo, 17.08.26	Fr, 01.10.27
1.4.6.8	Fertiginstallation	125at	Mo, 04.10.27	Mo, 10.04.28
1.4.7	BMA / IBN	49at	Mi, 01.03.28	Do, 11.05.28
1.4.7.1	Inbetriebnahme ZuKo Lichtruf, SiBe, RWA, BOS	25at	Mi, 01.03.28	Di, 04.04.28
1.4.7.2	Probe Betrieb BMA, ZuKo Lichtruf, SiBe, RWA, BOS	25at	Mi, 01.03.28	Di, 04.04.28
1.4.7.3	TÜV Abnahme BMA, SiBe, RWA, BOS	1at	Di, 04.04.28	Di, 04.04.28
1.4.7.4	Mängelbehebung BMA, ZuKo Lichtruf, SiBe, RWA, BOS	10at	Di, 04.04.28	Mi, 19.04.28
1.4.7.5	Nachprüfung BMA, TÜV Abnahme SiBe, RWA, BOS	5at	Do, 20.04.28	Mi, 26.04.28
1.4.7.6	Mängelbehebung, Nachprüfung, Abnahmen	10at	Do, 27.04.28	Do, 11.05.28

Bearbeiter: p.bodenmueller
Datei: W24125_TP_aktuell_Bauzeitenplan.PPL

Feiertag | Infotag

Dieser Terminplan gilt vorbehaltlich Witterungs- und Störungsrisiken, sowie sonstigen äußeren Einflüssen

2XM Baumanagement