Neubau Aufnahme und Krisenintervention Forensische Klinik - ZfP Weissenau
Projektnummer: W24125

Bauzeitenplan

Stand: 05.12.2025

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**LPH 8 BAUAUSFÜHRUNG**	**935kt**	**Mo, 29.09.25**	**Do, 20.04.28**
1.1	**Baubeginn**	**1kt**	**Mo, 29.09.25**	**Mo, 29.09.25**
1.2	**ROHBAUGEWERKE**	**698kt**	**Mo, 29.09.25**	**Fr, 27.08.27**
1.2.1	**ROHBAUARBEITEN**	**306wt**	**Mo, 29.09.25**	**Fr, 16.10.26**
1.2.1.1	Baustelleneinrichtung / Aufmass Gelände	5wt	Mo, 29.09.25	Sa, 04.10.25
1.2.1.2	Fundamente / Pfahlgründung	15wt	Mo, 06.10.25	Mi, 22.10.25
1.2.1.3	**Grundleitungen aussen**	19wt	Do, 23.10.25	Fr, 14.11.25
1.2.1.3.1	GL außen Abschnitt 1	7wt	Do, 23.10.25	Do, 30.10.25
1.2.1.3.2	GL außen Abschnitt 2	6wt	Fr, 31.10.25	Fr, 07.11.25
1.2.1.3.3	GL außen Abschnitt 3	6wt	Sa, 08.11.25	Fr, 14.11.25
1.2.1.4	**Grundleitungen unter BP**	20wt	Fr, 31.10.25	Mo, 24.11.25
1.2.1.4.1	GL Abschnitt 1	6wt	Fr, 31.10.25	Fr, 07.11.25
1.2.1.4.2	GL Abschnitt 2	7wt	Sa, 08.11.25	Sa, 15.11.25
1.2.1.4.3	GL Abschnitt 3	7wt	Mo, 17.11.25	Mo, 24.11.25
1.2.1.5	**Schaumglasschotter und Sauberkeitsschicht**	27wt	Sa, 08.11.25	Di, 09.12.25
1.2.1.5.1	SKS Abschnitt 1	7wt	Sa, 08.11.25	Sa, 15.11.25
1.2.1.5.2	SKS Abschnitt 2	10wt	Mo, 17.11.25	Do, 27.11.25
1.2.1.5.3	SKS Abschnitt 3	10wt	Fr, 28.11.25	Di, 09.12.25
1.2.1.6	**Bodenplatte, Schalung und Bewehrungsarbeiten**	30wt	Mo, 17.11.25	Sa, 20.12.25
1.2.1.6.1	BoPla Abschnitt 1	10wt	Mo, 17.11.25	Do, 27.11.25
1.2.1.6.2	BoPla Abschnitt 2	10wt	Fr, 28.11.25	Di, 09.12.25
1.2.1.6.3	BoPla Abschnitt 3	10wt	Mi, 10.12.25	Sa, 20.12.25
1.2.1.7	EG: Betonier- u. Maurerarbeiten Wände u. Decke	70wt	Mi, 10.12.25	Di, 17.03.26
1.2.1.8	OG 1: Betonier- u. Maurerarbeiten Wände u. Decke	70wt	Mo, 16.03.26	Do, 11.06.26
1.2.1.9	OG2: Betonier- u.Maurerarbeiten Wände u. Decke	70wt	Mi, 10.06.26	Sa, 29.08.26
1.2.1.10	Attika	11wt	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26
1.2.1.11	prov. Schließen Öffnungen	11wt	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26
1.2.1.12	Abdichtungsarbeiten Boden EG	14wt	Mi, 25.03.26	Sa, 11.04.26
1.2.1.13	Restarbeiten / **Fertigstellung Rohbau**	29wt	Sa, 12.09.26	Fr, 16.10.26
1.3	**BLITZSCHUTZARBEITEN**	**369kt**	**Fr, 31.10.25**	**Mi, 19.05.27**
1.3.1	Ringerder EG	10wt	Fr, 31.10.25	Do, 13.11.25
1.3.2	Fundamenterder EG	27wt	Fr, 14.11.25	Mi, 07.01.26
1.3.3	Blitzschutz Dacheinbauen	15wt	Mo, 15.03.27	Di, 06.04.27
1.3.4	Blitzschutz Fassade einbauen	10wt	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26
1.3.5	Fertigstellung Blitzschutz	10wt	Mo, 03.05.27	Di, 18.05.27
1.3.6	Freimessung Blitzschutz	1wt	Mi, 19.05.27	Mi, 19.05.27
1.2.2	**GERÜSTBAUARBEITEN**	**180wt**	**Mo, 14.09.26**	**Mi, 16.06.27**
1.2.2.1	Gerüstbauarbeiten	10wt	Mo, 14.09.26	Fr, 25.09.26
1.2.2.2	Gerüst Standzeit	160wt	Mo, 28.09.26	Mi, 02.06.27
1.2.2.3	Gerüst Abbau	10wt	Do, 03.06.27	Mi, 16.06.27
1.2.3	**DACHDECKUNGS- UND ABDICHTUNGS-, SPENGLERARBEITEN**	**361kt**	**So, 05.07.26**	**Mi, 30.06.27**
1.2.3.1	Dampfsperre inkl. Beheftabdichtung Innenhöfe vor Gerüstbauarbeiten	5wt	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
1.2.3.2	Bestellung, Lieferzeit Einbauten	85kt	So, 05.07.26	So, 27.09.26
1.2.3.3	Oberlichter, Dachausstiege, RWA sukzessive Dampfsperre	10wt	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26
1.2.3.4	Dampfsperre inkl. Beheftabdichtung	15wt	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
1.2.3.5	Dämmung	20wt	Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26
1.2.3.6	Dachabdichtungsarbeiten	20wt	Mo, 02.11.26	Fr, 27.11.26
1.2.3.7	Abdichtungsarbeiten Innenhöfe	10wt	Do, 17.06.27	Mi, 30.06.27
1.2.3.8	Dachbegrünung	15wt	Do, 11.03.27	Fr, 02.04.27
1.2.4	**FENSTER UND AUSSENTÜREN**	**154wt**	**Mo, 16.03.26**	**Fr, 23.10.26**
1.2.4.1	Werk- und Montageplanung	40wt	Mo, 16.03.26	Mi, 13.05.26
1.2.4.2	Prüfung und Freigabe W+M Planung	10wt	Fr, 15.05.26	Fr, 29.05.26
1.2.4.3	Produktion Fenster + Außentüren + PR Fassade geschossweise	80wt	Mo, 01.06.26	Mo, 21.09.26
1.2.4.4	EG: Vor-Ort-Aufmass	5wt	Do, 19.03.26	Mi, 25.03.26
1.2.4.5	EG: Fenster + Außentüren + PR Fassade Einbau	15wt	Mo, 24.08.26	Fr, 11.09.26
1.2.4.6	OG 1: Vor-Ort-Aufmass	5wt	Fr, 12.06.26	Do, 18.06.26
1.2.4.7	OG 1: Fenster + PR Fassade Einbau	15wt	Mo, 14.09.26	Fr, 02.10.26
1.2.4.8	OG 2: Vor-Ort-Aufmass	5wt	Mo, 31.08.26	Fr, 04.09.26
1.2.4.9	OG 2: Fenster + PR Fassade Einbau	15wt	Mo, 05.10.26	Fr, 23.10.26
1.2.4.10	PR Fassade geschossübergreifend	30wt	Mo, 14.09.26	Fr, 23.10.26
1.2.4.11	**Gebäude DICHT UND TROCKEN**	1wt	Fr, 23.10.26	Fr, 23.10.26
1.2.5	**SONNENSCHUTZ**	**25wt**	**Mo, 26.10.26**	**Fr, 27.11.26**
1.2.5.1	Einbau Sonnenschutz	25wt	Mo, 26.10.26	Fr, 27.11.26
1.2.6	**VORGEHÄNGTE HINTERL. FASSADE**	**135wt**	**Mo, 26.10.26**	**Di, 28.05.27**
1.2.6.1	BFT Eingang	10wt	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26
1.2.6.2	Vormauerung Klinker	105wt	Mo, 09.11.26	Fr, 23.04.27
1.2.6.3	Attika BFT	15wt	Mo, 05.04.27	Fr, 23.04.27
1.2.6.4	Fensterbank BFT	20wt	Mo, 26.04.27	Di, 25.05.27
1.2.7	**AUFZÜGE**	**342wt**	**Di, 07.04.26**	**Fr, 27.08.27**
1.2.7.1	Abstimmung mit Rohbau / Einbauteile liefern	10wt	Di, 07.04.26	Mo, 20.04.26
1.2.7.2	Einbau / Fertigmontage	20wt	Mo, 02.08.27	Fr, 27.08.27
1.4	**AUSBAUGEWERKE**	**527kt**	**Mo, 21.09.26**	**Di, 29.02.28**
1.4.1	**STAHLBAU- UND SCHLOSSERARBEITEN**	**192wt**	**Mo, 21.09.26**	**Fr, 09.07.27**
1.4.1.1	Aufmaß, Werkstattzeichnung und Produktion	40wt	Mo, 21.09.26	Fr, 13.11.26
1.4.1.2	Zargen - Stahlblechtüren, JVA Türen, Schiebetor	15wt	Mo, 16.11.26	Fr, 04.12.26
1.4.1.3	Blätter - Stahlblechtüren + JVA Türen	5wt	Mo, 05.07.27	Fr, 09.07.27
1.4.1.4	Geländer Innentreppen	30wt	Mi, 05.05.27	Fr, 18.06.27
1.4.2	**PUTZ- UND STUCKARBEITEN**	**275wt**	**Mo, 11.01.27**	**Di, 08.02.28**
1.4.2.1	Innenputz	80wt	Mo, 11.01.27	Di, 04.05.27
1.4.2.2	Innenputz EG	27wt	Mo, 11.01.27	Di, 16.02.27
1.4.2.3	Innenputz OG 1	27wt	Mo, 15.02.27	Di, 23.03.27
1.4.2.4	Innenputz OG 2	26wt	Di, 30.03.27	Di, 04.05.27
1.4.2.5	Beiputzarbeiten (Türen, etc.)	5wt	Mi, 02.02.28	Di, 08.02.28
1.4.3	**TROCKENBAU**	**252wt**	**Mo, 26.10.26**	**Mo, 08.11.27**
1.4.3.1	Boden- und Deckenschienen EG	10wt	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26
1.4.3.2	UK Wände u. einseitig beplanken EG	10wt	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26
1.4.3.3	Boden- und Deckenschienen OG 1	10wt	Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26
1.4.3.4	UK Wände + einseitig beplanken OG 1	10wt	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26
1.4.3.5	Boden- und Deckenschienen OG 2	10wt	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.4.3.6	UK Wände + einseitig beplanken OG 2	10wt	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
1.4.3.7	Freigabe Schließen der Wände	1wt	Mo, 08.03.27	Mo, 08.03.27
1.4.3.8	Wände schließen Geschossweise	20wt	Mo, 08.03.27	Di, 06.04.27
1.4.3.9	EG UK GK Decke	15wt	Mi, 09.06.27	Di, 29.06.27
1.4.3.10	OG 1 UK GK Decke	15wt	Mo, 12.07.27	Fr, 30.07.27
1.4.3.11	OG 2 UK GK Decke	15wt	Mo, 02.08.27	Fr, 20.08.27
1.4.3.12	Freigabe Schließen der Decken	1wt	Mo, 06.09.27	Mo, 06.09.27
1.4.3.13	UK + Schließen Decken GK	45wt	Mo, 06.09.27	Mo, 08.11.27
1.4.4	**SCHREINER - Akustikdecken- und Wände (MZH)**	**95wt**	**Mo, 14.06.27**	**Fr, 22.10.27**
1.4.4.1	Unterkonstruktion setzen	30wt	Mo, 14.06.27	Fr, 23.07.27
1.4.4.2	Freigabe Schließen der Decken / Wände	1wt	Mo, 09.08.27	Mo, 09.08.27
1.4.4.3	Decken schließen	35wt	Mo, 09.08.27	Fr, 24.09.27
1.4.4.4	Sporthallentüren, Verkleidung Prallwände	20wt	Mo, 27.09.27	Fr, 22.10.27
1.4.5	**ESTRICHARBEITEN**	**131kt**	**Mo, 22.03.27**	**Fr, 30.07.27**
1.4.5.1	Estrich EG	23wt	Mo, 22.03.27	Fr, 23.04.27
1.4.5.2	Estrich OG 1	22wt	Mo, 26.04.27	Fr, 28.05.27
1.4.5.3	Estrich OG 2	20wt	Mo, 31.05.27	Fr, 25.06.27
1.4.5.4	Estrich Trocknungszeit	35kt	Sa, 26.06.27	Fr, 30.07.27
1.4.6	**FLIESEN UND PLATTENARBEITEN**	**50wt**	**Mo, 02.08.27**	**Fr, 08.10.27**
1.4.6.1	Fliesen und Plattenarbeiten Wand und Boden	50wt	Mo, 02.08.27	Fr, 08.10.27
1.4.7	**NATURSTEIN**	**50wt**	**Mo, 27.09.27**	**Mo, 06.12.27**
1.4.7.1	Natursteinarbeiten Boden	50wt	Mo, 27.09.27	Mo, 06.12.27
1.4.8	**BODENBELAGSARBEITEN-LINO**	**30wt**	**Mo, 27.09.27**	**Mo, 08.11.27**
1.4.8.1	Spachtelarbeiten & Verlegen EG	10wt	Mo, 27.09.27	Fr, 08.10.27
1.4.8.2	Spachtelarbeiten & Verlegen OG1	10wt	Mo, 11.10.27	Fr, 22.10.27
1.4.8.3	Spachtelarbeiten & Verlegen OG2	10wt	Mo, 25.10.27	Mo, 08.11.27
1.4.9	**EPOXIDHARZBESCHICHTUNG**	**15wt**	**Mo, 16.08.27**	**Fr, 03.09.27**
1.4.9.1	Beschichtung Wand	10wt	Mo, 16.08.27	Fr, 27.08.27
1.4.9.2	Beschichtung Boden	5wt	Mo, 30.08.27	Fr, 03.09.27
1.4.10	**SPORTBODEN**	**45wt**	**Mo, 02.08.27**	**Fr, 01.10.27**
1.4.10.1	Aufmaß Freigabe	20wt	Mo, 02.08.27	Fr, 27.08.27
1.4.10.2	Einbau Sportboden	20wt	Mo, 30.08.27	Fr, 24.09.27
1.4.10.3	Linierung	5wt	Mo, 27.09.27	Fr, 01.10.27
1.4.11	**SPORTGERÄTE**	**118wt**	**Mo, 10.05.27**	**Fr, 22.10.27**
1.4.11.1	Bodenhülsen	5wt	Di, 18.05.27	Mo, 24.05.27
1.4.11.2	Vormontage Sportgeräte	5wt	Mo, 10.05.27	Fr, 14.05.27
1.4.11.3	Endmontage Sportgeräte	5wt	Mo, 18.10.27	Fr, 22.10.27
1.4.12	**MALER- UND TAPEZIERARBEITEN**	**79wt**	**Mo, 11.10.27**	**Mo, 31.01.28**
1.4.12.1	Malerarbeiten Wände	40wt	Mo, 11.10.27	Mo, 06.12.27
1.4.12.2	Malerarbeiten Decke	30wt	Mo, 06.12.27	Mo, 17.01.28
1.4.12.3	Restarbeiten	10wt	Di, 18.01.28	Mo, 31.01.28
1.4.13	**SCHREINERARBEITEN EINBAUMÖBEL**	**139wt**	**Mo, 02.08.27**	**Mo, 14.02.28**
1.4.13.1	Aufmaß und Werkstattzeichnungen	30wt	Mo, 02.08.27	Fr, 10.09.27
1.4.13.2	Übergabe Werkstattzeichnung	1wt	Mo, 13.09.27	Mo, 13.09.27
1.4.13.3	Prüfung Werkstattzeichnung	10wt	Mo, 13.09.27	Fr, 24.09.27
1.4.13.4	Einbau Festeinbauten	50wt	Mo, 06.12.27	Mo, 14.02.28
1.4.14	**WC TRENNWÄNDE**	**40wt**	**Mo, 11.10.27**	**Mo, 06.12.27**
1.4.14.1	Aufmaß und Werkstattzeichnungen	30wt	Mo, 11.10.27	Mo, 22.11.27
1.4.14.2	Einbau WC Trennwände	10wt	Di, 23.11.27	Mo, 06.12.27
1.4.15	**SCHLIESANLAGE**	**25wt**	**Mi, 26.01.28**	**Di, 29.02.28**
1.4.15.1	Planung und Abstimmung	20wt	Mi, 26.01.28	Di, 22.02.28
1.4.15.2	Einbau Schließanlage	5wt	Mi, 23.02.28	Di, 29.02.28
1.4.16	**BESCHILDERUNG**	**10wt**	**Di, 04.01.28**	**Di, 18.01.28**
1.4.16.1	Einbau Beschilderung	10wt	Di, 04.01.28	Di, 18.01.28
1.4.17	**GEBÄUDEREINIGUNG**	**59wt**	**Di, 07.12.27**	**Mo, 28.02.28**
1.4.17.1	Gebäudereinigung Grob	20wt	Di, 07.12.27	Mo, 03.01.28
1.4.17.2	Gebäudereinigung Feinreinigung	10wt	Di, 15.02.28	Mo, 28.02.28
1.5	**TECHNISCHE AUSBAUGEWERKE**	**577kt**	**Mi, 10.12.25**	**Do, 20.04.28**
1.5.1	**Heizung**	**363wt**	**Mo, 21.09.26**	**Mi, 08.03.28**
1.5.1.1	Rohinstallation Heizung	97wt	Mo, 21.09.26	Fr, 19.02.27
1.5.1.2	EG Rohinstallation Technikraum	50wt	Mo, 21.09.26	Fr, 27.11.26
1.5.1.3	EG Rohinstallation Heizung	32wt	Mo, 21.09.26	Di, 03.11.26
1.5.1.4	1.OG Rohinstallation Heizung	32wt	Mi, 04.11.26	Do, 17.12.26
1.5.1.5	2.OG Rohinstallation Heizung	33wt	Fr, 18.12.26	Fr, 19.02.27
1.5.1.6	EG Verlegen Fußbodenheizung	10wt	Di, 30.03.27	Mo, 12.04.27
1.5.1.7	OG 1 Verlegen Fußbodenheizung	10wt	Mo, 03.05.27	Di, 18.05.27
1.5.1.8	OG 2 Verlegen Fußbodenheizung	10wt	Mo, 07.06.27	Fr, 18.06.27
1.5.1.9	Fertiginstallation Heizung	45wt	Mi, 03.11.27	Di, 04.01.28
1.5.1.10	Inbetriebnahme	25wt	Mi, 05.01.28	Mi, 09.02.28
1.5.1.11	Probebetrieb	20wt	Do, 10.02.28	Mi, 08.03.28
1.5.2	**Sanitär**	**378wt**	**Mo, 21.09.26**	**Mi, 29.03.28**
1.5.2.1	Rohinstallation Sanitär	125wt	Mo, 21.09.26	Fr, 02.04.27
1.5.2.2	EG Rohinstallation Sanitär	41wt	Mo, 21.09.26	Mo, 16.11.26
1.5.2.3	1.OG Rohinstallation Sanitär	41wt	Di, 17.11.26	Fr, 29.01.27
1.5.2.4	2.OG Rohinstallation Sanitär	43wt	Mo, 01.02.27	Fr, 02.04.27
1.5.2.5	Fertiginstallation Sanitär	60wt	Mi, 03.11.27	Mi, 26.01.28
1.5.2.6	Inbetriebnahme	25wt	Do, 27.01.28	Mi, 01.03.28
1.5.2.7	Probebetrieb	20wt	Do, 02.03.28	Mi, 29.03.28
1.5.3	**Lüftung**	**373wt**	**Mo, 21.09.26**	**Mi, 22.03.28**
1.5.3.1	Rohinstallation Lüftung	112wt	Mo, 21.09.26	Fr, 12.03.27
1.5.3.2	EG Rohinstallation Lüftung	37wt	Mo, 21.09.26	Di, 10.11.26
1.5.3.3	1.OG Rohinstallation Lüftung	37wt	Mi, 11.11.26	Di, 19.01.27
1.5.3.4	2.OG Rohinstallation Heizung	38wt	Mi, 20.01.27	Fr, 12.03.27
1.5.3.5	Fertiginstallation Lüftung	55wt	Mi, 03.11.27	Mi, 19.01.28
1.5.3.6	Inbetriebnahme	25wt	Do, 20.01.28	Mi, 23.02.28
1.5.3.7	Probebetrieb	20wt	Do, 24.02.28	Mi, 22.03.28
1.5.4	**MSR**	**373wt**	**Mo, 21.09.26**	**Mi, 22.03.28**
1.5.4.1	Rohinstallation MSR	67wt	Mo, 21.09.26	Fr, 08.01.27
1.5.4.2	Fertiginstallation MSR	55wt	Mi, 03.11.27	Mi, 19.01.28
1.5.4.3	Inbetriebnahme MSR	25wt	Do, 20.01.28	Mi, 23.02.28
1.5.4.4	Probebetrieb MSR	20wt	Do, 24.02.28	Mi, 22.03.28
1.5.5	**PV-Anlage**	**105wt**	**Mo, 16.11.26**	**Fr, 30.04.27**
1.5.5.1	UK PV	30wt	Mo, 16.11.26	Mi, 13.01.27
1.5.5.2	PV Module	20wt	Mo, 05.04.27	Fr, 30.04.27
1.5.6	**Elektroarbeiten**	**539wt**	**Mi, 10.12.25**	**Do, 24.02.28**
1.5.6.1	Einlegearbeiten Decke und Wände EG	58wt	Mi, 10.12.25	Di, 17.03.26
1.5.6.2	Einlegearbeiten Decke und Wände 1.OG	58wt	Mo, 16.03.26	Do, 11.06.26
1.5.6.3	Einlegearbeiten Decke und Wände 2.OG	58wt	Mi, 10.06.26	Fr, 28.08.26
1.5.6.4	Vorinstallation Trassen EG	20wt	Mo, 14.09.26	Fr, 09.10.26
1.5.6.5	Vorinstallation Trassen OG 1	20wt	Mo, 05.10.26	Fr, 30.10.26
1.5.6.6	Vorinstallation Trassen OG 2	20wt	Mo, 26.10.26	Fr, 20.11.26
1.5.6.7	Kabelzug Jalousie	10wt	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26
1.5.6.8	Rohinstallation	211wt	Mi, 25.11.26	Mo, 11.10.27
1.5.6.9	Fertiginstallation	69wt	Fr, 19.11.27	Do, 24.02.28
1.5.7	**BMA**	**36wt**	**Di, 29.02.28**	**Do, 20.04.28**
1.5.7.1	Inbetriebnahme ZuKo Lichtruf, SIBe, RWA, BOS	15wt	Fr, 03.03.28	Do, 23.03.28
1.5.7.2	Probe Betrieb BMA	10wt	Di, 29.02.28	Mo, 13.03.28
1.5.7.3	TÜV Abnahme BMA	1wt	Mo, 13.03.28	Mo, 13.03.28
1.5.7.4	Mängelbehebung BMA	10wt	Mo, 13.03.28	Fr, 24.03.28
1.5.7.5	Nachprüfung BMA, TÜV Abnahme SIBe, RWA, BOS	5wt	Mi, 29.03.28	Di, 04.04.28
1.5.7.6	Mängelbehebung, Nachprüfung, Abnahmen	10wt	Mi, 05.04.28	Do, 20.04.28
2	**AUSSENANLAGEN**	**547wt**	**Mo, 14.09.26**	**Fr, 24.11.28**
2.1	**LPH 8 AUSSENALAGEN**	**547wt**	**Mo, 14.09.26**	**Fr, 24.11.28**
2.1.1	Abbau Kräne / **Termin wird noch abgestimmt**	1wt	Mo, 14.09.26	Mo, 14.09.26
2.1.2	Fassade Fertig & Gerüst abgebaut	1wt	Do, 17.06.27	Do, 17.06.27
2.1.3	Vorlauf Außenanlagen	20wt	Mi, 21.04.27	Do, 20.05.27
2.1.4	Wiederherstellung Fl. Haus 33, Abbruch Bestandszaun, Herstellung Sicherheitszaun	18wt	Fr, 21.05.27	Mi, 16.06.27
2.1.5	Innenhöfe Dicht	1wt	Do, 01.07.27	Do, 01.07.27
2.1.6	Innenhöfe 1OG + 2OG	20wt	Do, 01.07.27	Mi, 28.07.27
2.1.7	Autokran zur Andienung	5wt	Di, 06.07.27	Mo, 12.07.27
2.1.8	Vor Ort Aufmaß für Fassadenrinnen + Bestellung	2wt	Do, 01.07.27	Fr, 02.07.27
2.1.9	Aussenanlage Nordbereich	60wt	Do, 17.06.27	Mi, 08.09.27
2.1.10	Rückbau BE-Flächen im Norden	10wt	Do, 17.06.27	Mi, 30.06.27
2.1.11	Pflanzarbeiten Nord, Innenhöfe 1+2OG	34wt	Do, 07.10.27	Mi, 24.11.27
2.1.12	Nicht Betretung der Ansaaten!	89wt	Do, 25.11.27	Mi, 29.03.28
2.1.13	Aussenanlage West + Südbereich	60wt	Do, 08.07.27	Mi, 29.09.27
2.1.14	Hochsicherheitsgarten, Retention, Freianlage + Zaun Aufnahmestation	59wt	Do, 09.09.27	Mi, 01.12.27
2.1.15	Pflanzarbeiten West+Süd	15wt	Do, 14.10.27	Do, 04.11.27
2.1.16	Nicht Betretung der Ansaaten!	96wt	Fr, 05.11.27	Mo, 20.03.28
2.1.17	Rückbau BE Süden	10wt	Do, 08.07.27	Mi, 21.07.27
2.1.18	voraussichtliche Winterpause	30wt	Mo, 22.11.27	Fr, 31.12.27
2.1.19	Provisorische Eingänge	9wt	Mo, 03.01.28	Fr, 14.01.28
2.1.20	Aussenanlage Ostbereich + EG Innenhof	60wt	Mo, 17.01.28	Fr, 07.04.28
2.1.21	Innenhof EG	25wt	Mo, 24.01.28	Fr, 25.02.28
2.1.22	Straßenbau exkl. Pflazarbeiten	20wt	Mo, 28.02.28	Fr, 24.03.28
2.1.23	Ausstattung Nordbereich im Straßenbereich (Carbikeport/ Fahrradständer)	5wt	Mo, 27.03.28	Fr, 31.03.28
2.1.24	Pflanzarbeiten Innenhof EG, Straße + Ostseite	23wt	Mo, 03.04.28	Mo, 08.05.28
2.1.25	Nicht betretung der Ansaaten!	36wt	Di, 02.05.28	Fr, 23.06.28
2.1.26	ZFP gewünschte Fertigstellung + Bezugsfertig	1wt	Mo, 27.03.28	Mo, 27.03.28
2.1.27	Fertigstellung Zaunanlage Süden - Sicherheitsgarten	24wt	Do, 21.10.27	Mi, 24.11.27
2.1.28	Renaturierungsfläche	36wt	Di, 02.05.28	Fr, 23.06.28
2.1.29	Pflanzarbeiten Renaturierungsfläche	38wt	Mo, 02.10.28	Fr, 24.11.28

Bearbeiter: p.bodenmueller
Datei: W24125_TP_aktuell_Bauzeitenplan.PPL

Feiertag | Infotag | Schulferien

Dieser Terminplan gilt vorbehaltlich Witterungs- und Störungsrisiken, sowie sonstigen äußeren Einflüssen

2XM baumanagement